

현장 설명 질의답변 사항

1. 가벽 및 벤치 채움석은 산호석 또는 스노우아이스석 가능 다른 석재 불가함
(모든 자재사전 승인사항이며 채움석 수입산 가능함)
2. 공사기간은 수입의 경우 통관일정을 제외하며 실공사기간으로 표기함
(통관관련 서류 제출시에만 반영함)

3. 공사기간 변경

공사기간		비고
변경전	변경후	수입의 경우 통관일정을 제외하며 실공사기간으로 표기함
2020.8.17.~9.4 (공사일수19일)	통관일정제외 (공사일수19일)	

- 수입의 경우 코로나로 인하여 부득히 수정 조치함
- 외부 기상악화시 공기 연장 가능함 (단 기상청 자료 제출시)

4. 각종 동판관련

- 가. 설명글판은 기념물 이전 설치 경위를 설명글을 넣는다. (글자수 130자)
두께 200mm 마천석 물갈기 위에 글씨를 음각하고 동판벽에 매입한다.
설명글판은 600mm*400mm 로 제작 (H빔 기둥에 고정)
- 나. 기존 동판,문익환님 글판,표시석은 두께 200MM 화강석에 부착하여
동판벽에 매입한다. (반드시 사전 실측하여 제작한다.)
- 다. 강경대 동판,문익환님 글판,표시석은 부착되는 화강석은 실측한 크기에
맞추어 깊이, 테두리 50mm를 제외하고 각각 동판/글판/표시석 두께
만큼 음각하여 제작한다. (테두리 50mm)
- 라. 강경대 동판은 합판으로 본을 떠서 화강석에 음각해야함